

DODATOK č. 20**k zmluve o dielo**číslo zmluvy objednávateľa **1008/2021**číslo zmluvy zhotoviteľa **21440015**

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany**Objednávateľ:**Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**

So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice

Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V

V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ

Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva

Zástupca na rokovanie vo veciach technických :

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:

IČO: 31 701 914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057

BIC: UNCRSKBX

Telefón/Mobil:

E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy : Metrostav Slovakia a.s.

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B

V zastúpení : Ing. Robert Pátek, PhD., predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva

Zástupca vo veciach zmluvných:

Zástupca vo veciach technických:

IČO: 47 144 190
DIČ: 20 2375 5712
IČ DPH: SK2023755712
Bankové spojenie: Československá obchodná banka
IBAN: SK597500000000025041183
BIC: CEKOSKBX
Telefón:
E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2023, dodatku č. 3 zo dňa 13.10.2023, dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 5 zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 6 zo dňa 23.01.2024, dodatku č. 7 zo dňa 23.04.2024, dodatku č. 8 zo dňa 30.05.2024, dodatku č. 9 zo dňa 03.06.2024, dodatku č. 10 zo dňa 19.06.2024, dodatku č. 11 zo dňa 02.10.2024, dodatku č. 12 zo dňa 30.10.2024, dodatku č. 13 zo dňa 04.12.2024, dodatku č. 14 zo dňa 20.12.2024, dodatku č. 15 zo dňa 04.04.2025, dodatku č. 16 zo dňa 07.04.2025, dodatku č. 17 zo dňa 23.04.2025, dodatku č. 18 zo dňa 09.06.2025 a dodatku č. 19 zo dňa 27.06.2025, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020 (ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“).
- 2.2. Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III tohto Dodatku. Predmetné zmeny je, podľa zhodného stanoviska Zmluvných strán, možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) najmä v súvislosti na Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 6/2022. Vzhľadom na uvedené a s ohľadom na odsek 5.12 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku:

Článok III. Predmet Dodatku

- 3.1. Zmluva sa mení z dôvodu skokového nepredvídateľného nárastu vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID – 19 a vojnou na území Ukrajiny, čo preukazuje analýza príčinných súvislostí a skutočností výrazného nárastu cien (výkyvu) vybraných komodít (Príloha č. 3 k materiálu Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania – závery k definovaniu nepredvídateľných udalostí na trhu so stavebnými materiálmi na základe vypracovanej analýzy „Vývoj cien vybraných komodít a ich dôvody“ zverejnená na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27481/1> (ďalej aj ako „MP 27/2022“).

- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre plnenia poskytnuté a vyfakturované podľa tejto Zmluvy v zmysle príloh tohto Dodatku sa bude uplatňovať výpočet nárastu cien materiálov podľa MP 27/2022, ktorým sa upravujú ceny stavebných materiálov (ďalej len „Index navýšenia cien“).
- 3.3. MP 27/2022 stanovuje viacero spôsobov stanovenia jednotkových cien vybraných stavebných materiálov za referenčné obdobie, pričom objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na stanovení jednotkových cien jednotlivých vybraných stavebných materiálov (označené ako „m“) za referenčné obdobie aplikáciou čl. 2 bod 6 b.) MP 27/2022.
- 3.4. V súlade s MP 27/2022 sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie bodu 5.2. v jeho podbodoch 5.2.1, 5.2.2 a 5.2.3 nahrádza nasledovným znením:
- „5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške

36 537 386,09 EUR bez DPH

(slovom: tridsaťšesť miliónov päťstotridsaťsedem tisíc tristoosemdesiatšesť eur 9/100 eurocentov) (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku.

- 5.2.2. Cena Diela pozostáva z nasledovných súm:

Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania

(Zmluvná cena):

20 288 900,00 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 1)

1 072 274,13 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 39 (dodatok č. 3)

1 398 694,18 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 29 (dodatok č. 4)

1 923 913,47 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 6)

414 208,64 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 7)

613 211,65 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 20 (dodatok č. 8)

631 076,34 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 (dodatok č. 9)

1 704 431,66 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 10)

275 379,50 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 11)

363 658,39 EUR bez DPH

Cena za Dielo – vyššia moc (dodatok č. 12)

5 507 940,19 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 19 (dodatok č. 13)

288 780,55 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 14)

122 160,34 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 15)

207 744,18 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 13 (dodatok č. 16)

881 869,27 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 18)

224 469,28 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 13 (dodatok č. 19)

192 359,01 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 20)

426 315,31 EUR bez DPH.

5.2.3. Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 predstavuje pre jednotlivé obdobia nasledovné hodnoty:

Aktuálne obdobie	Hodnota prác za akt. obd.	Cena úpravy v dôsledku zmien nákladov
I. kvartál 2022	111 422,49 EUR	1 173,42 EUR
II. kvartál 2022	916 775,72 EUR	291 430,95 EUR
III. kvartál 2022	612 079,83 EUR	93 774,07 EUR
IV. kvartál 2022	546 365,15 EUR	82 338,61 EUR
I. kvartál 2023	1 083 267,69 EUR	190 688,46 EUR
II. kvartál 2023	2 970 166,33 EUR	412 868,62 EUR
III. kvartál 2023	2 576 995,03 EUR	414 208,64 EUR
IV. kvartál 2023	1 758 670,61 EUR	613 211,65 EUR
I. kvartál 2024	2 097 987,78 EUR	275 379,50 EUR
II. kvartál 2024	1 180 510,62 EUR	363 658,39 EUR
III. kvartál 2024	970 945,93 EUR	122 160,34 EUR
IV. kvartál 2024	1 373 426,11 EUR	207 744,18 EUR
I. kvartál 2025	719 089,21 EUR	224 469,28 EUR
II. kvartál 2025	1 884 894,52 EUR	426 315,31 EUR

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.
- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.

- 4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 za práce fakturované Zhotoviteľom v období 4/2025 až 6/2025 v rozsahu podľa tohto Dodatku a nezahrňa v sebe žiadnu úpravu Ceny vo vzťahu k výhybkám, koľajniciam a s nimi súvisiacimi prácami, ktoré sú Zmluvnými stranami riešené osobitne. Nároky Zhotoviteľa, ktoré nie sú v tomto Dodatku výslovne uvedené, ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú a budú uplatnené v budúcnosti, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.
- 4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Dodatku.
- 4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.9. Prílohu tohto Dodatku tvorí a zároveň sa stáva súčasťou prílohy č. 7 Zmluvy príloha pod názvom *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 pre obdobie 04-06/2025* zoznam všetkých relevantných podkladov, pozostávajúci najmä z dokumentov úpravy ceny, upravených Výkazov výmer, tabuliek výpočtu v zmysle MP 27/2022 a súvisiacej korešpondencie či iných podkladov.

Príloha: *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 pre obdobie 04-06/2025*

V Bratislave, dňa 15.08.2025

V Košiciach, dňa 20.08.2025

Za Zhotoviteľa

Metrostav Slovakia a.s.

Za Objednávateľa

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

podpísané

.....

Ing. Robert Pátek, PhD.
predseda predstavenstva

podpísané

.....

Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditeľ

podpísané

.....

Ing. Tomáš Vašut
člen predstavenstva

podpísané

.....

Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva